

坚守岗位庆五一 施工大干不打烊



本报综合消息 五一期间,中铁四局各重点工程项目建设者坚守岗位,以实际行动安全优质高效地推动工程建设,用实干庆祝劳动者自己的节日。

5月1日,在一公司庐阳智能传感器产业园项目部施工现场,塔吊林立,机械轰鸣,300余名作业人员正在进行底部垫层施工。该项目总用地面积120亩,规划总建筑面积27.5万平方米,施工内容包括厂房、配套用房、地下室等主体工程以及道路、广场、给排水、电气等附属工程。目前,该项目土方开挖、桩基施工已全部完成,预计年底主体结构施工完成。

在二公司承建的杭州机场高铁5标项目,作业人员正在进行钢筋绑扎和混凝土浇筑。项目部管段长25.98公里,施工内容包括桥梁、路基、隧道等。今年以来,项目部开展“强安全 提质量 保节点 促大干”百日攻坚劳动竞赛,组织500余名管理人员与作业人员抢抓黄金施工季节。目前,已进入桥梁上部结构施工阶段。

5月2日,在三公司承建的南疆科普文化综合体(喀什文化中心及展陈配套)项目,作业人员紧盯设备参数,指挥机械就位,确保每根桩基的垂直度与承载力达标。该项目总建筑面积6.1万平方米,施工内容包括航空航天馆、图书馆、非遗美术馆、自然生态馆、文化馆、工人文化宫、喀什剧场、配套附属设施等。今年以来,该项目部开展“五保一树·大干120天”专项劳动竞赛,组织全员昼夜轮班作业,利用当前的施工黄金季节推进工程节点。目前,该项目地下部分的基坑开挖与边坡支护已全部完成;钻孔灌注桩施工已完成150根,占设计总量的15%。

5月4日,在四公司承建的巢(湖)马(鞍山)城际铁路4标跨S226省道特大桥施工现场,作业人员正在进行无砟轨道施工。今年以来,该项目部开展“决战决胜一百天”专项劳动竞赛,组织全员抢抓当前黄金施工季节,确保工程优质高效推进。截至目前,管段内隧道全部贯通,目前正在箱梁架梁和无砟轨道施

工。
 在五公司承建的中铁四局南方总部项目,近百名管理人员和作业人员奋战施工一线。该项目总用地面积127.88亩,总建筑面积28.2万平方米,施工内容包括办公大楼、高层住宅楼、幼儿园、托儿所、邻里中心和地下车库等。为快速推进项目建设,该项目部按照“以点突破、以面推进”的思路,建立标准化、流程化施工方案,科学组织人员和机械设备错峰交叉作业。目前,该项目全面进入二次结构施工阶段。

在六公司承建的宜宾城市体育文化综合体项目,作业人员正在进行地下室夹层及看台板钢筋绑扎和混凝土浇筑。该项目总建筑面积7.62万平方米,施工内容包括比赛场地、训练馆、管理用房、其他交通空间等。今年以来,该项目部开展“大干100天 全力保封顶”专项劳动竞赛,组织400余名管理人员和作业人员抢抓当前黄金施工季节,确保工程高效推进。目前,该项目地下部分基坑开挖与边坡支护已完成,正在进行剩余基础结构施工。

5月1日,在七分公司承建的高(青)商(河)高速公路4标项目,机械轰鸣,车辆穿梭,作业人员正在进行路基摊铺施工。4标管段长14.39公里,施工内容包括商河东互通、张坊枢纽等,跨越京沪高速、G340国道、改碱河、引黄输水干渠等路网、水面。为抢在雨季前完成路基施工,该项目部组织138名作业人员坚守岗位。截至目前,水稳、柔性基层和沥青下面层均已完成90%。

5月1日,在阜(阳)淮(北)高速铁路阜蚌联络线施工现场,八分公司阜淮高铁项目部作业人员操作JQ550型架桥机组进行桥梁架梁作业。该项目部承担阜淮高铁全线轨道铺设、阜淮高铁1标部分桥梁以及阜蚌联络线桥梁的制运架等施工任务,施工内容包括正线铺轨290.76公里,站线铺轨15.935公里,架梁526孔、道岔铺设58组、伸缩调节器安装4组等,计划8月份完成架梁施工任务,9月份开始全线铺轨施工。

在钢结构建筑公司承建的杭州农发“平急两用”东郊仓配一体化中心一期项目,700余名作业人员正在进行主体结构、屋面钢结构、二次结构等施工。该项目占地面积11.94万平方米,总建筑面积24万平方米,施工内容包括14个单体及围墙、道路、排水、景观、绿化、地下管网等。为高效推进工程建设进度,项目部针对作业人员多、高风险工序多的情况,建立区域安全包保责任制度、高支模搭拆专项管理制度,定人定岗定区规范作业,顺利推进主体结构施工进度。截至目前,该项目施工进度完成约60%,预计2026年竣工验收并投入使用。

5月3日,在建筑公司承建的海口江东新区海堤治理提升项目,近80名作业

人员坚守岗位,进行堤顶硬化、坡面防护、堤身加固处理、道路加宽加高等工序施工。该项目施工内容包括南渡江河口右岸防洪堤提升改造、西部产城融合区段新建海堤、东部生态功能区段提标改造现状海堤、演丰东河桥防冲闸改建等。目前,南渡江右岸施工改造完成85%,演丰东河桥防冲闸改建完成80%,各堤段施工有序推进。

在市政公司承建的合肥三水厂深度处理工程项目,百余名作业人员坚守岗位,进行单体和管道铺设作业。该项目占地面积28.23亩,施工内容包括新建6座单体以及对原有厂区构筑物进行改造。施工中,项目部克服厂区内既有设施与新建工程交叉作业影响,每日召开生产例会,全力推进工程建设。目前,该项目新建6座单体的主体结构全部封顶,其中5座已完成二次结构、屋面防水并进入装饰装修、设备安装调试阶段;改造区构筑物已全部完成。

5月1日,在城轨分公司深圳轨道交通22号线二区项目部,作业人员正在进行钢筋焊接。该项目管段长3.5公里,施工内容为两站两区间,涉及明挖、盾构、顶管、暗挖等作业内容。年后以来,项目部开展“大干90天 决胜基坑封闭攻坚战”劳动竞赛,组织作业人员加速推进红荔西站基坑开挖和香梅北站咬合桩的施工进度。目前,红荔西站正在进行第四层土方开挖和腰梁支撑施工,即将进入主体结构施工阶段;香梅北站围护结构已完成80%。

在安装公司参建的南昌轨道交通1号线北延线项目,50余名作业人员坚守岗位,各类设备如吊车、混凝土运输车等往来穿梭。项目部承担南昌轨道交通1号线北延线8座车站及相邻区间、1个区间变电所、1个中间风井的风水电及装修施工任务。该项目线路长、跨度广,是该公司在城轨安装领域中里程最长、单体规模最大的项目,施工组织和协调难度大。为确保施工生产顺利推进,项目部按照“高标准起步 高效率推进”的思路,全面梳理分析施工计划,倒排工期。目前,项目部管段内各站冷水系统已完成综合联调,计划5月份完成三权移交,6月底开通试运营。

在房地产公司建设的西安洋明苑、洋美居项目,作业人员正在进行室外综合管网、室内公区装修等工序施工。两个项目占地面积188亩,施工内容包括24栋住宅,建成后将用于3078户拆迁群众的安置。目前,两个项目的住宅主体结构及外装饰已完成,正在施工室内公共区域装修、室外市政管网、小区园建、地下车库综合管网及各类配套用房的外墙装饰。

5月1日,在上海公司承建的上海市青浦区香花桥街道I-17A-05地块安置房项目,施工车辆往来穿梭,322名作业

人员加班加点推进工程建设,力争早日实现百姓的“安居梦”。该项目总用地面积3.6万平方米,总建筑面积1.2万平方米,施工内容包括8栋高层住宅、1栋商业配套及配电所、垃圾房、地下车库等,可以安置900户回迁居民。过程中,项目部通过动态调整进度计划、资源错峰调配、网格化协同管理等措施,科学合理推进生产进度。目前,该项目门窗安装、外墙真石漆完成90%,水电消防完成70%,预计8月底竣工。

在南京分公司承建的南京建宁西路涉铁房屋还建项目,项目经理带队对施工现场进行排查,重点排查脚手架搭设、基坑防护、临时用电管理、临近营业线施工等方面,对检查发现的安全隐患建立台账,明确整改责任人、整改措施和整改期限。该项目总建筑面积6493平方米,施工内容包括4个单体。目前,生活服务区土方开挖完成,消防水泵房混凝土浇筑完成,办公楼、油库间和仓库正在进行水电、幕墙施工。

5月5日,在投资运营公司投资建设的宿州市公共体育设施建设PPP项目,各类施工机械不断轰鸣,工程车辆来回穿梭,林立的塔吊吊运着各类建材,300多名作业人员放弃节假日休息,奋战施工一线。该项目施工内容包括体育场、游泳馆、全民健身中心等。目前,桩基、体育场看台基础已完成100%,主桁架组装完成31根、吊装完成12根,立面网格组装完成16面;游泳馆主体结构全部完成。

5月2日,在工程技术公司负责监测的合肥轨道交通6号线方兴大道站项目施工现场,监测人员坚守岗位,为工程安全提供数据保障。该项目地上设计为3栋单体建筑,地下基坑总面积3.6万平方米。由于基坑变化情况较为复杂,五一期间,现场监测人员对基坑桩体深层水平位移(测斜)进行早中晚三次加密测量,为施工生产提供数据支撑和安全保障。目前,基坑第二道支撑已完成,施工生产稳步推进。

本报通讯员



中铁四局南方总部项目住宅楼顶板浇筑 沈嘉鹏摄



阜淮高铁阜蚌联络线桥梁架梁 马立摄